



Opdatering på sammenlægning – Hvide Sande Skole

Kort fortalt:

Vi starter skoleåret 2026/27 som normalt – og flytter først, når alt er færdigt og klar.

Kære forældre og medarbejdere

Vi vil gerne give jer en samlet opdatering på arbejdet med sammenlægningen på Skolevej – både i forhold til status, tidsplan og hvad det konkret betyder for hverdagen og opstarten af det kommende skoleår.

Som mange af jer ved, har vi igennem flere år arbejdet med at samle Hvide Sande Skole på én matrikel. Den politiske beslutning ligger fast, og vi er nu i en fase, hvor planlægning bliver til konkret handling.

Målet er fortsat det samme:

👉 Én samlet skole med stærkere fællesskaber, bedre faciliteter og gode rammer for både elever og medarbejdere.

Skolevej 2
6960 Hvide Sande
Telefon: 99742660
www.hvidesandeskole.dk
hvidesandeskole@rksk.dk
10.04.2026

Status på projektet

Der er fortsat mange aktiviteter i gang, og rækkefølgen i arbejdet er afgørende for, at vi undgår dobbeltarbejde og unødige gener.

Udearealer og skolegård

- Legepladsprojektet er bestilt, og arbejdet med skolegården forventes igangsat i april/maj – afhængigt af kloakarbejdet
- SFO'ens legeplads forventes etableret i august–september
- Hoppepuder etableres i sommerferien, da området frem til da anvendes til byggeplads (skurvogne, materialer m.v.)
- Fodboldbaner, basketballkurve og øvrige elementer er sat i proces, men udførelsen afhænger af den samlede koordinering i skolegården

Kloak og belægning

- Kloakarbejdet er opdelt i etaper og er forsinket en smule grundet vejret
- Der vil i perioder være midlertidige løsninger (fx sand i stedet for asfalt)
- Asfalten ved p-pladsen fjernes først til sidst, da området fortsat anvendes til byggeplads

Trappe og adgangsforhold

- Der arbejdes på løsning og pris på ny trappe
- Når endelig løsning er valgt, igangsættes arbejdet hurtigst muligt

Parkering

- I forbindelse med etablering af legeplads nedlægges nogle p-pladser
- Der arbejdes på en løsning i samarbejde med Hvide Sande Hallen, så vi fortsat lever op til kravene

Tidsplan (overordnet)

- Opstart byggearbejde: forår 2026
- Løbende arbejde hen over sommer og efterår
- Forventet indflytning: medio oktober 2026

Det er vigtigt at understrege, at tidsplanen kan ændre sig undervejs – særligt i forhold til myndighedsbehandling og vejrlig.

Det betyder for skoleåret 2026/27

Det er vigtigt for os at være helt tydelige omkring opstarten efter sommerferien.

👉 Alle elever starter skoleåret 01.08.2026 som følger:

- SFO samt 0.–3. klasse har base på afd. Fjord (Gytjevej 70)
- 4.–9. klasse starter som vanligt på afd. Skolevej

Det betyder, at vi starter skoleåret i de nuværende rammer, og at der ikke sker ændringer ved opstarten.

Flytning – hvornår sker det?

Vi ved, at mange naturligt er optaget af, hvornår vi samles på én matrikel.

Her er det vigtigt at understrege:

👉 Vi flytter IKKE børn og ansatte, før alt er færdigt og klar.

Det betyder helt konkret:

- Ingen midlertidige løsninger
- Ingen halve flytninger
- Ingen kompromiser ift. rammerne

Når vi flytter, skal det være til en færdig og velfungerende skole, hvor både undervisning, SFO, udearealer og adgangsforhold spiller.

Den nuværende forventning er, at vi i løbet af skoleåret 2026/27 kan samle skolen – men det afhænger af den endelige færdiggørelse af byggeriet.

Vi melder klart ud, så snart vi har en præcis dato.

Sådan kan det komme til at se ud (bemærk det er vejledende tegninger)

Vi ved, at det for mange giver mere mening at kunne se det, fremfor kun at læse om det.

Fælles hjerterum – samlingspunkt for børnene





Et centralt fællesrum, hvor der er plads til både samling, leg og ro i hverdagen.

Kreative og fleksible læringsmiljøer



Områder hvor børnene kan arbejde kreativt, fordybe sig og udfolde deres idéer.

Gode rammer for hverdagens overgange



Indretning med fokus på overskuelighed, ro og gode overgange i hverdagen.

Det betyder for hverdagen i perioden

I den kommende periode vil både elever og medarbejdere opleve:

- Øget aktivitet på skolens område
- Håndværkere i dagtimerne
- Midlertidige afspærringer og ændrede adgangsforhold

Vi gør alt, hvad vi kan, for at:

- sikre trygge rammer for eleverne
- skabe så lidt forstyrrelse som muligt i undervisningen
- koordinere arbejdet, så vi undgår at grave de samme steder op flere gange

Hvorfor gør vi det sådan?

Vi har bevidst valgt denne tilgang for at sikre:

- ro og stabilitet ved skoleårets start
- trygge rammer for eleverne
- ordentlige arbejdsforhold for medarbejderne
- at vi kun skal flytte én gang – og gøre det rigtigt

Afslutning

Vi ved, at byggeprocesser kan fylde – og indimellem også udfordre hverdagen.

Til gengæld er vi nu så langt, at vi tydeligt kan se, hvad vi arbejder hen imod:

👉 én samlet skole med bedre rammer for alle.

Vi vil holde jer opdateret, når der sker nyt.

Har I spørgsmål eller input, er I som altid meget velkomne til at tage fat i os.

Med venlig hilsen

Tom Arnt Thorup, skoleleder

Hvide Sande Skole